



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ № 25

На основание Заповед № РД-55/01.04.2016г. на Областния управител на област с административен център Перник,

Комисия в състав:

Председател:

инж. Любомир Георгиев Тасев – Главен експерт РР в Областна администрация - Перник

Членове:

1. Петко Петков – гл. специалист „ОМП“ в Областна администрация - Перник
2. Николина Стоилова – инспектор РД ПБЗН - Перник
3. инж. Людмила Симеонова – представител на община Перник
4. Деница Николова - представител на община Радомир
5. Любляна Петрова – представител на община Брезник
6. Боян Евтимов – представител на община Земен
7. Марин Първанов- представител на община Трън
8. инж. Лазар Бангъзов – главен експерт в „БД ЗБР“, гр. Благоевград
9. Людмила Халачева – главен експерт „КОС“ в РИОСВ – Перник
10. инж. Невена Павлова – „ВиК“ експерт - Асоциация по „ВиК“ – област Перник
11. инж. Владимир Динов – И.Д. н-к РО ЮЗБ към ГД „НЯСС“, ДАМТН
12. Зорка Георгиева – инспектор РО „НЯСС“ ЮЗБ, ДАМТН
13. инж. Венета Стоева – специалист строителство и „ОПВВВ“ в звено ХТР-Перник
14. Бойко Кодуски – „ВиК“ ООД – Перник
15. Ясен Кацаров – представител на „Топлофикация“ АД – Перник

След като направи оглед на място по отношение техническото състояние на язовирите, шламохранилищата, проводимостта на речните корита, състоянието на откритите рудници, кариери и ВиК системи в област с административен център Перник в периода от 09.05.2016г. до 18.05.2016г. комисията,

К О Н С Т А Т И Р А:

I. СГУРООТВАЛИ:

ОБЩИНА ПЕРНИК

1. ТЕЦ "Република"

А) Сгуроотвал "7^{МИ} септември" – Проектите за рекултивация на I, II и III етап са съгласувани с РИОСВ-Перник и МОСВ. Завършен е I-ви етап от рекултивацията на депото. Общата площ за рекултивация за II и III етап е около 450-500 дка. На дружеството е разрешено да извършва техническа рекултивация до 31.12.2015г., чрез намиване на отпадък /сгуропепелна маса/. Срокът за приключване на техническата рекултивация на цялата територия на сгуроотвал „7-ми септември“ е до 31.12.2016г. Изградена е изцяло етапна дига от II-ри етап на рекултивация с дължина 2 265м. до кота 782.00 и частично е оформена вертикална планировка. Дейностите по рекултивация на II-ри етап са приключили. Оставащи площи за рекултивация на III етап от кота 784.40 до кота 785.60 – около 380 дка. Като част от дейностите в проекта за рекултивация на трети етап трябва да бъде изграден канал за отвеждане на повърхностни води извън рекултивирани площи – за недопускане на ерозионни процеси и преовлажняване на „тялото“ на депото. Все още не е започнато изграждане на този канал. В момента на проверката по-голяма част от повърхността на сгуроотвала е овлажнена от валежите, но не цялата е под водно огледало. Има денонощна охрана и телефонна връзка с дружеството. Има аварийен план, актуализиран през 2016г..

Б) Помощна клетка "Кудин дол" – Съгласно комплексно разрешително, експлоатацията на сгуроотвала трябваше да приключи на 31.12.2014г. В момента на проверката не се извършва намиване на шлам от ТЕЦ „Република“, запълнен е 95% с шлам. Съгласно условие 16 от КР техническа рекултивация на сгуроотвал „Кудин дол“ трябва да се извърши в срок до 31.12.2015г. В момента на проверката техническата рекултивация е изпълнена на кота 792 м., което е V-ти етап. В РИОСВ –Перник е представен график за изпълнение на дейностите по плана за рекултивация и закриване на сгуроотвала, но в момента не се работи по проекта. При огледа се констатира, че по-голямата част от повърхността му е покрита с трева и храстовидна растителност /около 90%/ , а останалата част е под водно огледало. На сгуроотвала има денонощна охрана и се

поддържа телефонна връзка с охраната на Сгуроотвал "7-ми септември". Има аварийен план, който е актуализиран за 2016г.

II. ЯЗОВИРИ

ОБЩИНА ПЕРНИК

1. Язовир "Студена"- общ завирен обем 25 227 000 м³, в момента на проверката в язовира са акумулирани 20 885 000 м³ водни маси. Язовирната стена е облекчена, бетонна от контрафорсни глави тип „Ньотцли“. Язовирът се стопанисва от "ВиК"-ООД - Перник.

Районът на язовирната стена е санитарно-охранителна зона и е изградена оградата на пояс I. Охранява се от служители на жандармерията, има връзка по линия на МВР и мобилна връзка с „ВиК“ ООД-Перник. Правят се необходимите контролни замервания, относно сигурността на язовирната стена и се изготвят анализи. Аварийният склад е оборудван с необходимите инструменти и материали. Има изготвен аварийен план. Коритото на река "Струма" до 500 м под язовирната стена е почистено.

Короната на стената е с цялостно обрушване на парапета и пътното платно. Водния откос е с частично подкожушване и обрушване на торкретното покритие. Въздушен откос – обрушен бетон по парапета и бермата. Преливник – таблите се повдигат само ръчно. Предвиден ремонт на тях в проекта. Водовземна кула и пасарелката към нея са с нарушено покритие.

Филтрация под стената-0,6л/сек и обходната филтрация е 0.5 л/сек. Основен изпускател – затворен на 04.05.2015г.

Приет доклад за съответствие, приключила е работата по Проекта за рехабилитация. Издадено разрешение за строеж. Избран е главен изпълнител.

Състояние: неизправно-частично работоспособно/т.2а/.

2. Язовир "Мещица" - общ завирен обем 2 000 000 м³ към момента на проверката язовира е на мъртъв обем и притока преминава през основния изпускател.

Язовирът е общинска собственост. Крана на основния изпускател е отворен. Основния изпускател е неизправен. Има авария на стоманената тръба в язовирната стената пред спирателния кран. Воден и въздушен откос са обрасли с дървесна и храстовидна растителност.Свличане на сухия откос над тръбопровода на ОИ преди изходната шахта. Енергогасителя на основния изпускател е с повреди по бетона. Бързотокът на преливника е непочистен. Речно корито след облекчителните съоръжения е обрасло. Няма технически персонал и охрана. Няма аварийен план. Не са изпълнени



предписанията за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител с изключение на т.1.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: Пред аварийно/т.4/

3. Язовир "Расник" - общ завирен обем 50 000 м³ в момента на проверката водното ниво е 1.0 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и отдаден на концесия на фирма „Кракра Прес“ ООД от 08.05.2008г. за срок от 25 години.

Мокрия и сухия откос са изправни. Преливникът е изграден от две тръби с диаметър ф 400 мм. След него е оформен канал за отвеждане на водата, който е почистен. Корона - проходима, вълнообразна, изправна.

Основен изпускател изправен, затворен. Енергогасител – бетонен, изправен.

Язовира се охранява, има аварийен план. Пътят до язовира е в добро състояние. Поставени са табели „Къпането забранено“.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно/т.1/.

4. Язовир "Осломе" - общ завирен обем 1 360 000 м³, в момента на проверката в язовира са акумулирани 832 000 м³ водни маси. Язовирът се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места, отдаден е под наем на фирма „Лирис“ ООД.

Изградени са геодезична мрежа и пиезометри. Извършват се само вертикални измервания на яз. стена. Има изготвен аварийен план за 2016 г. и телефонна връзка. Има аварийен склад, който се намира в база с. Ярджиловци. Язовирът се използва за напояване и селищно водоснабдяване за стопански нужди. До язовира има изграден черен път.

Почистени и изправни са мокрия и сухия откос. Почистено е коритото на реката до 500 м. след язовирната стена. Основен изпускател – затворен, изправен. Енергогасителят на основния изпускател е почистен. Преливният ръб на преливника не е почистен. Бързотокът е почистен. Енергогасителят е изправен и почистен.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно /т.1/.

5. Язовир "Ярджиловци" - общ завирен обем 310 000 м³, в момента на проверката водното ниво е на кота преливен ръб.

Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Булгар корект“ ЕООД с концесионен договор от 22.01.2009г. за срок от 25 години. До него има изграден черен път. Корона – изправна, проходима. Въздушен откос – равнинен,



изправен. Воден откос - изправен. Основният изпускател е изправен и отворен. Енергогасителят на ОИ е изправен. Преливникът е изправен. Отводящият канал е почистен и изправен. Енергогасителят е почистен и изправен. Коритото на реката на 500м под язовирната стена е почистено.

Няма изградена геодезична мрежа за извършване на контролни измервания. Аварийен план е актуализиран. Язовирът се охранява и е осигурена съобщителна връзка с кмета на населеното място и с наемателя. Има аварийен склад.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно /т.1/.

6. Язовир "Темелково" -общ завирен обем 1 125 000 м³, в момента на проверката в язовира са акумулирани 832 000 м³ водни маси.

Язовирът е собственост на „НС“ ЕАД клон Струма-Места. Наемател – фирма „Голман“ ЕООД. Изградена е геодезична мрежа. По короната има надлъжна пукнатина в лявата част на ОИ, но е изправна. Въздушния откос е изправен. Водния откос - изправен. Основен изпускател е изправен и затворен. Енергогасителят на ОИ е изправен. Бързоток – бетонен, изправен. Водовземната кула със савака не работи. Почистено е коритото на реката на 500 м под стената на язовира. Има изготвен аварийен план. Няма охрана. До него има изграден черен път, който не се поддържа.

Аварийният склад се намира в с. Ярджиловци.

Не е изпълнено предписание по т.7.4 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител, което няма отношение по сигурността на язовира.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно /т.1/

7. Язовир "Рутеш" -общ завирен обем 378 000 м³, в момента на проверката 2.0 м под кота преливен ръб. Язовира е собственост на „ВиВ“ ООД-Перник. До него има изграден черен път, трудно проходим.

Корона – проходима, равна и изправна. Въздушен откос – равен, изправен в лявата част има храстовидна растителност. Воден откос – изправен. Основния изпускател – изправен, затворен. Енергогасителят на ОИ е изправен. Преливник - изправен. Бързоток – почистен, изправен. Речното корито до 500м след язовирната стена е обрасло. Аварийният план е актуализиран. Не е изпълнено предписанието за почистване на коритото до 500м след язовирната стена.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние – изправно /т.1/.



ОБЩИНА РАДОМИР

1. Язовир "Стефаново" - общ завирен обем 131 000 м³ в момента на проверката водното ниво на язовира на кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Бова-2000“ ООД.

Корона – непроходима, вълнообразна с променлива ширина, неисправна. Въздушен откос – изправен, обрасъл с храстовидна растителност. Воден откос – изправен. Основен изпускател – изправен, отворен Енергогасител на ОИ – изправен, отводящия канал - изправен. Преливник - изправен. Преливен ръб – изправен. Бързоток на преливника - изправен. Коритото на реката на 500 м е обрасло, но има проводимост. Не се извършват контролни замервания.

Язовирът се охранява. Има съобщителна връзка с наемателя и с кмета на населеното място. Има аварийен склад. Аварийният план е актуализиран.

Не са изпълнени предписанията по т.1.1, т.1.3 и т.1.4 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: неизправно- частично работоспособно/т.2а/.

2. Язовир "Върбица" – общ завирен обем 18 000 м³ , в момента на проверката водното ниво е на 0.05 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма ЕТ „Васил Джоргов-Роза“. Короната е с променлива ширина, исправна. Въздушния откос – изправен. Воден откос – изправен. Основен изпускател – изправен, затворен. Енергогасител – изправен. Преливник – изправен. Бързоток – бетонен, изправен. Енергогасител – няма. Язовирът се охранява. Има аварийен план и аварийен склад. Речното корито до 500м. има проводимост. Аварийния план е актуализиран.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно /т.1/.

3. Язовир "Червена могила" - общ завирен обем 15 000м³, в момента на проверката водното ниво е на 0.1 м. над кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „КАПА“ ЕООД. Корона с променлива ширина, исправна. Въздушен откос почистен, изправен. Воден откос почистен, изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – няма. Преливник – изправен. Бързоток- почистен, изправен. Не е почистено коритото на дерето 500 м под



стената, но има проводимост. Язовирът се охранява. Има аварийен склад. Аварийния план е актуализира съгласно нормативните документи.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно /т.1/

4. Язовир "Върба" - общ завирен обем 60 000м³, в момента на проверката водното ниво е на 0.4 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост, отдаден е на концесия на СД „Гарант-експрес-90“.

Корона – равна, с променлива ширина, изправна. Въздушен откос – мокри зони в петата на стената, изправен. Воден откос – недостатъчна видимост на каменната броня, хлътвания, изправен. Основен изпускател – отворен, изправен. Енергогасител – няма. Преливник – изграден втори без проект. Отводящ канал – почистен, изправен. Коритото на реката има проводимост. Язовирът се охранява. Има аварийен план и аварийен склад. Аварийния план е актуализира съгласно нормативните документи.

Не са изпълнени предписанията по т.4.2 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: неизправно-частично работоспособно/т.2а/

5. Язовир "Долна Диканя" - общ завирен обем 7 224 000 м³, в момента на проверката – 6 720 000 м³. Язовира се стопанисва от НС ЕАД-клон Струма-Места, отдаден е под наем на фирма „Г.М. Добив“ ЕООД.

Корона – проходима, равна, изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос – равнинен, изправен. Сумарен дебит на филтрация – 1 л/с. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник – изправен. Преливен ръб – изправен. Отводящ канал – изправен. Водовземно съоръжение – няма ел. захранване, изправно. Изградени са геодезична мрежа и 12бр. пиезометри от тях 4бр. запушени. Речното корито до 500м след язовирната стена е почистено и има проводимост. Има изготвен аварийен план. До язовира има асфалтов път. Язовирът се използва за напояване.

Не е изпълнено предписание по т.5.1 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно/т.1/



6. Язовир "Извор"- общ завирен обем 7 300 000 м³ в момента на проверката – 4 945 000 м³. Язовирът се стопанисва от НС ЕАД-клон Струма-Места и е отдаден под наем на "Мес ко ММ-5" ЕООД. Контролно-измервателна система – от 18бр. пиезометри, 3бр. запушени. Корона – проходима, изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос – равнинен, изправен. Основния изпускател-изправен, отворен за екологичен минимум по р.Косматица. Енергогасител на ОИ- изправен. Преливник – изправен. Отводящ канал – пичистен, изправен.Енергогасител на преливник – почистен, изправен. Водовземно съоръжение – неизправно, достъпът до него е с лодка. Има технически доклад от оглед на ВК от водолазен екип. Почистено коритото на реката на 500 м под стената и има проводимост. До язовира има асфалтов път. Аварийния склад се намира на язовир „Пчелина“. Има аварийен план.

Не е изпълнено предписание по т.б.1 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно /т.1/.

7.Язовир „Дрен“ – общ завирен обем 90 000 м³ , в момента на проверката водното ниво е на 0.05 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост, отдаден е на концесия с решение на Общинския съвет от месец ноември 2010г. на фирма „Капри Еко“ ООД. Корона - равна с променлива ширина, изправна. Въздушен откос – равнинен, дървесна растителност, изправен. Воден откос – изправен. Основен изпускател - изправен. Енергогасител – няма. Преливник- тръба Ф 225, изправен. Преливен ръб – изправен. Бързоток – почистен,изправен. Водовземно съоръжение – вх. шахта, изправно. Охранява се. Актуализиран е аварийния план. Пътят до язовира е насипан със скална маса.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно/т.1/

8.Язовир „Прибой“ – В момента на проверката язовира е празен до кота вх.шахта на ОИ .

С Акт № 2928/03.12.2014г. язовира е актуван като, публична общинска собственост и се управлява от Кмета на община Радомир, на основание чл.12.,ал.5 от Закона за общинска собственост. Водния, въздушния откос и короната на язовирната стена са обрасли с храсти и дървесна растителност, трудно достъпни и непроходими, неизправни. Основния изпускател е отворен, но няма достъп до него, не може да се направи оглед. Енергогасителят не може да бъде открит. Водовземното съоръжение



отстрани е обрасло с храсти. Преливника е непочистен. Няма аварийен склад. Аварийният план е актуализиран.

Не са изпълнени предписанията по част от т.8.2 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: предаварийно /т.4/.

9.Язовир"Бобораци" – Комисията не можа да извърши проверка на язовира, поради невъзможен достъп до него /разкалян и непроходим път/.

Състояние: пред аварийно/т.4/.

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

1. Язовир "Пчелина"- общ завирен обем 54 200 000 м³ в момента на проверката 0.15м над кота преливен ръб. Язовира е публично държавна собственост на МЗХ и се експлоатира от „Напоителни системи“ ЕАД-клон Струма-Места, ХТР-Перник. Контролно – измервателни системи: нивомерна, геодезична и пиезометрична. На геодезичната 2бр. визирни стъба са компроментирани, на пиезометричната – 16 бр.пиезометри запушени от общо 78 бр .Последни измервания на съоръжението са правени през 2008г., отразени в протокол №ПЕЯ-НП31-21/21.11.2011г. Корона – настилка, проходима, изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос – каменна броня, изправен. Дренажи – един дренажен кладенец е прекъснат от тръбопровода на новостроящия се ВЕЦ - до енергогасителя на ОИ и не е изяснено отвеждането на водата. Основен изпускател – затворен, изправен. Затворният орган в ВК е отворен и застополен. Отклонението от ОИ за МВЕЦ е направена преди табления затвор на сухата страна на стената и експлоатационното дружество - „НС“ ЕАД не могат да контролират изпусканите количества вода от язовирното езеро, което може да създаде реална опасност за населението и инфраструктурата по поречието на р. Струма. Енергогасител – изправен. Преливник – изправен. Преливен ръб – бетонен, изправен. Бързоток – бетонен, изправен. Енергогасител – бетонен, изправен. Водовземно съоръжение – отделна ВК за напояване и промишлено водоснабдяване, шибърния кран в изходящата шахта не работи, поради липса на необходимост. Коритото на реката на 500 м след основния изпускател и енергогасителя на преливника е почистено и има проводимост. До язовира има асфалтов път.

Не е изпълнено предписанието по т.1.2 за язовира съгласно Заповед № РД.142/17.11.2015г. на Областният управител.

Има денонощна охрана. Има схема за оповестяване. Има изготвен аварийен план.



Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно /т.1/

ОБЩИНА БРЕЗНИК

1. Язовир "Красава-2" - за питейни нужди с общ завирен обем 2 973 000 м³, в момента на проверката водния обем е 1.6м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост. Стопанисва се от общинска фирма "Водоснабдяване" ЕООД - гр. Брезник. Използва се за водоснабдяване. Контролно-измервателна система - нивомерна - изправна, геодезична - изправна, пиезометрична - изправна, 1бр. пиезометър неизправен/запушен/. Корона - равна, изправна. Въздушен откос - равнинен, изправен. Воден откос-равнинен с каменна броня с насипен камък, изправен. Основен изпускател - затворен, изправен. Енергогасител - изправен. Преливник - изправен. Преливен ръб - бетонен, изправен. Бързоток - бетонен, почистен, изправен. Енергогасител - бетонен, почистен, изправен. Водовземна кула - изправна. Има аварийен склад и аварийен план. До язовира има път и телефонна връзка. Язовирното езеро и СОЗ са заградени с ограда и входа се заключва, има денонощна охрана.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно/т.1/

2. Язовир "Бегуновци" - общ завирен обем 1 550 000 м³, в момента на проверката обема е 0.6м под кота преливен ръб. Язовирът се стопанисва на „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места. Контролно-измервателна система - нивомерна - неизправна, геодезична - неизправна, пиезометрична - неизправна. Корона с настилка, равна и изправна. Въздушен откос - равнинен, изправен. Воден откос - каменна броня, изправен. Основен изпускател - отворен, изправен. Енергогасител на ОИ - изправен. Преливник - изправен. Преливен ръб - бетонен, изправен. Бързоток - почистен, изправен. Енергогасител - бетонен, почистен, изправен. Водовземно съоръжение - изправно. Коритото на реката до 500м. от стената е почистено. Има изготвен аварийен план. Аварийния склад се намира в база Ярджиловци. Язовира се охранява, няма постоянен технически персонал.

Не са изпълнени предписанията по т.2.1 и т.2.3 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно/т.1/



3. Язовир "Красава -1" – Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма ЕТ „Бисер Стоименов- Аляска 2“ Общ завирен обем 95 000 м³, в момента на проверката завирен обем – 1.0м. под кота преливен ръб. Контролно-измервателни системи – няма. Корона – има коловози – уплътнени, поставена е бариера, която да ограничи достъпа до короната, исправна. Въздушен откос – исправен. Воден откос – исправен. Основен изпускател – направена проба, исправен. Енергогасител – исправен. Преливник – исправен. Преливен ръб – бетонен, исправен. Отводящ канал – частично разрушен, около 20м преди водостока на пътя, почистен, исправен. Енергогасител на бързотока – няма. Водовземно съоръжение – вх. шахта – исправно. Речно корито до 500м след яз. стена – почистено, има проводимост.

Има аварийен план и се охранява. Има аварийен склад, аварийна група и съобщителна връзка.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: - исправно/т.1/.

4. Язовир "Завала"- Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Грийн Енерджи Партнерс“ ЕООД. Общ завирен обем 79 000 м³. Изведен от експлоатация, без проект съгласно изискванията на Наредба №13. През брега са прокопани два броя траншеи за източването му. Няма кран на основния изпускател. Речно корито до 500м след яз. стена – не почистено. Има аварийен склад. Изготвен е аварийен план.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: пред аварийно/т.4/.

5. Язовир "Слаковци" - общ завирен обем 330 000 м³, в момента на проверката 0.30 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на СД „Асро-Ем – Асенови Сие“ на 08.11.2004г. за срок от 20 години. Котролно-измервателни системи – няма. Корона-проходима, равна исправна. Въздушен откос - /в средата на петата на стената има подгизнал участък, има експертиза от 2010г. на фирма „ИКО Консулт Проект“ ЕООД с заключение, че няма проблеми за стената/, исправен. Воден откос – равнинен, исправен. Основен изпускател – исправен, затворен. Енергогасител на ОИ – исправен. Преливник - бетонен с трапецовиден профил, исправен. Бързотока – почистен, исправен. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – вх. шахта – исправно. Речно корито – почистено. Има аварийен план. Охранява се и има съобщителна връзка.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние : исправно/т.1/



6. Язовир "Брезник" - Язовирът е общинска собственост. Общ завирен обем 56 000 м³, в момента на проверката степен на завиряване 0.20м над кота преливен ръб /свалено ниво на преливен ръб/. Контролно измервателна система – няма. Корона – неоформена, неизправна, обрасла с храстовидна и дървесна растителност. Въздушния и водния откоси са непочистени и неизправни. Основен изпускател – отворен , неизправен. Енергогасител на ОИ – влива се в опашката на яз.Слаковци. Преливник – понижено ниво, изправен. Бързоток – няма. Водовземно съоръжение – вх. шахта – неизправно. Има аварийен план и аварийен склад. Язовира да се поддържа празен /кота МО/.

Не е изпълнено предписание по т.б.1 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: неизправно-неработоспособно /т.3/.

7. Язовир "Кошарево" – Язовирът е общинска собственост. Отдаден на концесия на фирма „Донвис“ ЕООД. Общ завирен обем 25 000 м³, в момента на проверката водно ниво – кота преливен ръб.. Контролно-измервателни системи – няма. Корона – вълнообразна, изправна. Въздушен откос – обрасъл с дървесна и храстовидна растителност, изправен. Воден откос- обрасъл с дървесна и храстовидна растителност, неизправен. Основен изпускател – в шахта вградена в стената, отворен, неизправен. Енергогасител – няма. Преливник – земен профил, изправен. Отводняващ канал, не почистен и неизправен. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – изправно. Речно корито до 500 м след яз. стена – почистено, има проводимост. Има аварийен план.

Не са изпълнени предписанията по т.9.1 и т.9.2 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: неизправно – частично работоспособно /т.26/

8. Язовир "Конска" - общ завирен обем 76 000 м³, в момента на проверката степен на завиряване 0.6 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост. Контролно-измервателни системи – няма. Корона – вълнообразна, проходима, изправна /надградена без проект с около 2 метра/. Въздушен откос – мокри зони, изправен. Воден откос - изправен. Основен изпускател – отворен, изправен. Енергогасител на ОИ – няма. Преливник – земен профил, неизправен. Бързоток – тип „отводнителна канавка“, изправен. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – вх. шахта, изправно. Речно корито до 500м след яз. стена, видимо има проводимост. Няма охрана и няма назначен

персонал. Няма аварияен склад. Има аварияен план. Няма сервитут за част от язовирното езеро и няма достъп до язовирната стена и съоръженията към нея.

Не са изпълнени предписанията по т.8.1, т.8.3 и т.8.5 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: неизправно – частично работоспособно /т.2б/.

9. Язовир "Брезнишки Извор" - общ завирен обем 187 000 м³ и в момента на проверката 1.2 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Адел 3“ - София. Контролно-измервателни системи – няма. Корона – проходима, равна, изправна. Въздушен откос – равен, изправен. Воден откос – каменна броня, равнинен, изправен. Основен изпускател – затворен, изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник – изправен. Бързотокът е със силно напукана облицовка по дъното и откосите, почистен, неизправен. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – вх. Шахта, изправно. Речно корито видимо има проводимост. Има аварияен план и аварияен склад.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: неизправно – частично работоспособно /т.2а/

ОБЩИНА ТРЪН

1. Язовир "Ярловци"- общ завирен обем 5 910 000 м³, в момента на проверката – 3 850 000 м³. Язовирът се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места, отдаден е под наем на фирма „Валедо 2“ ЕООД.

Контролно измервателни системи – нивомерна – изправна, геодезична – изправна, пиезометрична – изправна. Корона – изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос – равнинен, изправен. Филтрация – сумарен дебит 24л/м. Основен изпускател – затворен, изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник–изправен. Отводящ канал – бетонен, почистен, изправен. Енергогасител - бетонен, изправен. Водовземно съоръжение – вх. Шахта, изправна. Коритото на реката на 500 м под стената е почистено и има проводимост. До язовира има изграден асфалтов път. Има аварияен план . Охранява се и има съобщителна връзка.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: изправно /т.1/



2. Язовир "Лялинци" – общ завирен обем 199 000 м³ и в момента на проверката е 0.40 м. над кота преливен ръб на допълнителен преливен канал. Язовира е общинска собственост. Короната е неравна, обрасла с храстовидна и дървесна растителност, прорязана с канал, трапец 2.0/1.0м и дълбочина 2м, неизправна. Въздушния и водния откоси са непочистени и неизправни. Основен изпускател – не може да бъде намерен. Енергогасител – не може да бъде намерен. Преливник- допълнително прокопан в левия край на стената, неизправен. Бързоток – няма. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – не се вижда. Речно корито – обрасло. Има аварийен план. Няма охрана и обслужващ персонал. Няма аварийен склад.

Не са изпълнени предписанията по т.2.1, т.2.2 и т.2.3 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Язовирната стена е прекъсната. Няма ОИ и преливник. Не отговаря на изискванията на ЗУТ за ХТС.

Състояние: пред аварийно/т.4/.

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1. Язовир "Земен" - общ завирен обем 125 000 м³, в момента на проверката степента на завиряване е 0.20м. над кота преливен ръб. Язовирът е собственост на община Земен .

Контролно измервателни системи – няма. Корона – проходима, вълнообразна, променлива ширина, неуплътнени коловози, неизправна. Въздушен откос – храстовидна и дървесна растителност в лявата част на стената, съмнение за филтрация на ниво шахта ОИ, неизправен. Воден откос – дървесна растителност в лявата му част, изправен. Основен изпускател – неизправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник- изправен, необходимо е почистване. Бързоток – няма. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – вх. шахта, изправно. Коритото на реката 500 м след основния изпускател не е почистено. Черният път до язовира е в лошо състояние. Аварийният план е актуализиран. Няма аварийен склад.

Не са изпълнени предписанията по т.1.1, т.1.2, т.1.3 и т.1.4 за язовира съгласно Заповед №РД-142/17.11.2015г. на Областния управител.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

Състояние: неизправно – неработоспособно /т.3/



ОБЩО ЗА ОБЩИНИТЕ

1. На малките язовири, собственост на общините няма определен оператор съгласно чл.138в, ал1 от Закона за водите. Няма инструкции за експлоатация. Не се предписват свободни /ретензионни/ обеми в зависимост от очаквана хидрометеорологична обстановка.

2. Допуснати са нарушения при изготвянето на плановете за земеразделяне, като неправомерно са възстановявани сервитути на язовири, на техническите съоръжения и корита на реки, отразени в доклада на ОД"Земеделие"- Перник.

3. За язовирите собственост на общините не се извършват експертно-технически оценки на състоянието.

4. На територията на област Перник няма издадени Разрешителни за ползване на воден обект с цел добив на инертни материали. В тази връзка няма настъпили промени в надлъжния и напречен профил на водните обекти в резултат от подобен род дейности.

Във връзка с направените констатации за осигуряване на безопасно ползване на ХТС, подържането им в добро техническо състояние, комисията предлага:

ОБЩИНА ПЕРНИК

1. ТЕЦ "Република":

А) - Сгуроотвал "7-ми септември":

- На Областният управител да се представят технически данни за дигата /всички коти на съоръженията свързани с ОИ и дигата/;

срок: 15.07.2016г.

отг.: Изп. директор „Топлофикация“ АД

- Да се изгради пиезометрична система на стената;

срок: 30.09.2016г.

отг.: Изп. директор „Топлофикация“ АД

Б) – Сгуроотвал „Кудин дол“:

- Да се изгради пиезометрична система на стената;

срок: 30.09.2016г.

отг.: Изп. директор „Топлофикация“ АД

В) „Топлофикация Перник“ - АД да извърши технически измервания, съгласно изискванията за гарантиране на сигурността на сгуроотвалите, като хидротехнически съоръжения, както и на обслужващите ги външни сгуропроводи за транспорт на



сгуропепелна маса, с цел недопускане на разливи и замърсявания на повърхностни водни обекти. Да представи доклад в Областна администрация и РИОСВ-Перник.

срок: 30.08.2016г.

отг.: Изп. директор „Тплофикация“ АД

2. Язовир „Студена“

- Да се изпълнят ремонтните работи съгласно приетия проект.

срок: съгласно договора за изп. на рем. дейности

отг.: Управителят на „В и К“ООД

3. Язовир „Мещица“

- Язовира да се поддържа постоянно празен /кота М.О./

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Перник

- Собственика да изпълни изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г.

срок: 30.09.2016г.

отг.: Кмета на община Перник

4. Язовир „Расник“

- Водното ниво в язовира да се поддържа 1.0 м под кота преливен ръб.

срок: постоянен

отг. : Кмет на община Перник

5. Язовир „Осломе“

- Да се поддържа водното ниво до 850 000 м3.

срок: постоянен

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

6. Язовир „Ярджиловци“

- Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб.

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Перник

- Да се отводни площта от лявата страна на въздушния откос.

срок: 30.07.2016г.

отг.: Кмета на община Перник

7. Язовир „Темелково“

- Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб.

срок: постоянен.

отг.: управител НС „Клон Струма-Места“

8. Язовир „Рутеш“

- Да се почисти лявата страна на въздушния откос от храстовидна растителност;

срок: 30.07.2016г.

отг.: управителя на фирма „ВиВ“



ОБЩИНА РАДОМИР

1. Язовир "Стефаново"

-Водното ниво в язовира да се понижи с 0.50м от преливен ръб;

срок: постоянен

отг: Кмета на Община Радомир

-Да се премахне храстовидната растителност от входа на преливника и храстовидната и дървесна растителност по въздушен откос.

срок: 30.07.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

-Да се почисти речното корито на 500 м под язовирната стена;

срок: 30.08.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

2. Язовир "Върбица"

-Собственика да предприеме действия за преместване на стълбовете от ел.преносната мрежа която минава над водното огледало.

срок: 30.07.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

-Да се премахне храстовидната растителност по част от сухия откос;

срок: 30.07.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

3. Язовир "Червена могила"

- Да се насипе със скален материал стената и част от водния откос. При извършването на ремонтните работи по стената да не се движат МПС;

срок: 30.08.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

4. Язовир "Върба"

- Водното ниво в язовира да се поддържа на 0.40м спрямо кота съществуващ преливник.

срок: веднага

отг: Кмета на Община Радомир

- Да се възложи проект за ремонт на преливника, като котата на същия се понижи с 0,40м.

срок: 30.09.2016г.

отг.: Кмета на община Радомир



5.Язовир "Долна Диканя"

-Язовира е изправен.

6.Язовир "Извор"

-Водното ниво в язовира да се поддържа на 4.300×10^6 м³, съгласно протоколно решение на технически съвет на НС-централно управление от 21.11.2011г.

срок: постоянен

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

7.Язовир „Дрен“

- Водното ниво в язовира да се поддържа на кота 0.30м под кота преливен ръб.

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Радомир

- Да се премахне храстовидната и дървесна растителност по въздушния откос ;

срок: 30.08.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

8.Язовир „Прибой“

-Да се поддържа постоянно празен;

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Радомир

- Собственика да изпълни изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г.;

срок: 30.12.2016г.

отг.: Кмета на община Радомир

9.Язовир „Бобораци“

- Язовира не е посетен от комисията , поради лоши метеорологични условия;

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

1. Язовир "Пчелина"

- Собственика да прецени необходимостта от възстановяване на дросел клапата и представи становището си на Областния управител.

срок: 30.08.2016г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“



- Да се възстанови дренажния кладенец намиращ се до енергогасителя на основния изпускател.

срок: 30.07.2016г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

- В Областна администрация Перник, ежегодно да се представят решения от протокол на експертно-техническия съвет за техническото състояние на язовир „Пчелина“.

срок: след заседание на съвета

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

ОБЩИНА БРЕЗНИК

1. Язовир „Красава-2“

- Язовира е в изправно състояние.

2. Язовир Бегуновци

- Да се възстанови контролно-измервателната система на язовира, чрез изготвяне на проект и извършване на замервания, наблюдения и техническа експлоатация съгласно Наредба №13.

срок: съгласно проекта

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

- Да се подравнят бетоновите бордюри по короната;

срок: 30.08.2016г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

- Да се назначи компетентен персонал отговарящ за експлоатацията на язовира;

срок: 30.09.2016г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

3. Язовир „Красава-1“

- Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб;

срок: постоянен

отг.: кмет на община Брезник

- Да се извадят плаващите тела при водния откос от дясната страна на язовирната стена;

срок: 30.07.2016г.

отг.: кмет на община Брезник



4.Язовир "Завала"

-Язовира е изведен от експлоатация без проект. Собственика да изпълни изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г. Да се поддържа постоянно празен.

срок: постоянен

отг.:Кмета на община Брезник

5.Язовир "Слаковци"

- Да се поддържа водно ниво 0,40м. под кота преливен ръб;

срок: постоянен

отг.: кмет на община Брезник

-Да се изгради един пиезOMETЪР на короната в зоната на мокрото петно на въздушния откос;

Срок: 30.09.2016г.

отг.: кмет на община Брезник

6.Язовир "Брезник"

-Язовира да се изпразни и поддържа празен.

срок: веднага

отг.: кмет на община Брезник

7.Язовир "Брезнишки Извор"

- Да се изпълни проекта за ремонт на бързотока и преливника.

срок: съгласно проекта.

отг.:Кмета на община Брезник

8.Язовир „Конска“

- Водното ниво в язовира да се понижи с 1м под кота каменна броня.

срок: веднага

отг.:Кмета на община Брезник



- Кота преливник да се понижи с един метър от съществуващата кота.
срок: 30.08.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
- Собственика да проведе процедурите по чл.47 от Наредба 13 от 29.01.2004г.
срок: 30.11.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник

9.Язовир „Кошарево“

- да се премахне храстовидната и дървесна растителност по сухия откос;
срок: 30.08.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
- да се възстанови пропускателната способност на основния изпускател;
срок: 30.09.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
- да се почистят преливника и отводящия канал;
срок: 30.07.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
- да се спре преминаването на МПС по короната;
срок: веднага
отг.:Кмета на община Брезник
- да се премахнат дънерите от мокрия откос;
срок: 30.07.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник

ОБЩИНА ТРЪН

1.Язовир “Ярловци”

- Да премахне храстовидната растителност от мокрия откос на язовирната стена.
срок: 30.07.2016г.
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“



2.Язовир "Лялинци"

-Да се изпразни и поддържа постоянно празен.

срок: постоянен

отг.:Кмета на община Трън

-Да се организира денонощно дежурство за оповестяване при влошени метеорологични условия /валежи/;

срок: веднага

отг.:Кмета на община Трън

-За възстановяване на ХТС да се проведе процедура съгласно ЗУТ. Да се спази Наредба № 13 от 29.01.2004г.;

срок: 30.11.2016г.

отг.:Кмета на община Трън

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1.Язовир "Земен"

-Водното ниво в язовира да се понижи с 0.50м чрез понижаване на преливния ръб на преливника;

срок: 30.07.2016г.

отг.: Кмета на община Земен

-Да се премахнат храстовидната и дървесна растителност – от сухия откос в лявата част на язовирната стена;

срок: 30.07.2016г.

отг.: Кмета на община Земен

-Да се възложи проект за ремонтни работи на язовирната стена, преливника и основния изпускател.

срок: 30.08.2016г.

отг.: Кмета на община Земен

-Да се направи оценка от компетентно лице за наличие на филтрация през тялото на стената, и съобразно с констатацията, собственика да предприеме действия, съгласно член 47 от Наредба 13 от 29.01.2004г.

срок: 30.09.2015г.

отг.: Кмета на община Земен



ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЯЗОВИРИ, ХТС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЕРНИШКА ОБЛАСТ:

1. Да не се предприемат действия, с които се нарушават целостта на язовирната стена и изправността на съоръженията към нея.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

2. Собствениците и/или ползвателите на ХТС да приведат същите в съответствие с изискванията на Закона за водите, Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях /ДВ бр. 17 от 02.03.2004 г./, Правилник за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура / ДВ бр. 97 от 02.11.2004 г./ и чл. 169 от ЗУТ.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

3. Собствениците и/или ползвателите на ХТС да осигурят оператор за техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, съгласно чл.138в, ал.1 от Закона за водите.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

4. Да се направи профилактика на отводнителните системи за повърхностни води в населените места.

срок: 30.07.2016г.

отг.: Кметовете на общини

5. Всички собственици на язовири при аварийни ситуации, при които е възможно изтичане на водни маси, незабавно да уведомят Областна дирекция ПБЗН -Перник, дежурния по Областен и Общински съвети по сигурност, ОД МВР-Перник, РО „НЯСС“ ЮЗБ към ДАМТН, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и ХТР- Перник на телефон: 076 608 112 и 076 60-01-01. /съгласно аварийните си планове/

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

6. Да се извършват замервания на обемите на язовири от собствениците и се осигуряват свободни обеми за поемане на висока вълна.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите



7. При поява на висока вълна по поречието на р. "Струма" да се уведомява РД ПБЗН – Кюстендил, РД ПБЗН- Благоевград, РО „НЯСС“ ЮЗБ към ДАМТН, Басейнова дирекция Западнореломорски район – Благоевград.

срок: постоянен

отг.:Началник РД ПБЗН – Перник

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

/инж. Любомир Тасев /

ЧЛЕНОВЕ:

- 1.Петко Петков /П/
- 2.Николина Стоилова /П/
- 3.инж.Людмила Симеонова /П/
- 4.Деница Николова /П/
- 5.Любляна Петрова /П/
- 6.Боян Евтимов /П/
- 7.Марин Първанов /П/
- 8.инж. Лазар Бангъзов /П/
- 9.Людмила Халачева /П/
10. инж.Невена Павлова /П/
- 11.инж.Владимир Динов /П/
- 12.Зорка Георгиева /П/
13. инж.Венета Стоева /П/
- 14.инж.Бойко Кодуски /П/
- 15.Ясен Кацаров /П/

